

Nr.	PSP Code	Vorgangsname	Anfang	Ende	1. Hälfte				1. Hälfte				1. Hälfte				1. Hälfte			
					1. Quartal	Apr	3. Quartal	Okt	1. Quartal	Apr	3. Quartal	Okt	1. Quartal	Apr	3. Quartal	Okt	1. Quartal	Apr	3. Quartal	Okt
0		Kizoo termine vs34format	Mit 01.04.15	Fre 31.03.17																
1	M1	Projektstart	Mit 01.04.15	Mit 01.04.15																
2	1000	Projektmanagement	Mit 01.04.15	Fre 31.03.17																
3	1100	Projektleitung	Mit 01.04.15	Fre 31.03.17																
4	1200	Projektbüro, Dokumentation	Mit 01.04.15	Die 28.03.17																
5	1300	Controlling	Mit 01.04.15	Die 28.03.17																
6	1400	Risikomanagement	Die 30.06.15	Die 28.02.17																
7	1500	Qualitäts-/Konfigurationsmgt.	Die 30.06.15	Die 28.03.17																
8	1600	Vertragsmanagement	Die 30.06.15	Die 28.02.17																
9	1700	Stakeholdermanagement	Die 30.06.15	Die 07.03.17																
10	M2	Start Definitionsphase: Charter verabschiedet	Die 30.06.15	Die 30.06.15																
11	2000	Definition	Die 30.06.15	Mon 31.08.15																
12	2100	Ziele, Anforderungen	Die 30.06.15	Mon 31.08.15																
13	2110	Sammlung. Analyse der Anforderungen	Die 30.06.15	Don 30.07.15																
14	2120	Anforderungen definieren u. verhandeln	Die 21.07.15	Mon 31.08.15																
15	2200	Konzept	Die 21.07.15	Mon 03.08.15																
16	2210	Gebäude, Einrichtung, Anlage	Die 21.07.15	Mon 03.08.15																
17	2220	Vorauswahl Tiere	Die 21.07.15	Mon 03.08.15																
18	2300	Vorläufige Baseline	Die 04.08.15	Mit 19.08.15																
19	PDR	Review vorläufige Baseline	Mon 10.08.15	Mon 10.08.15																
20		Start Designphase	Die 01.09.15	Die 01.09.15																
21	3000	Design	Die 01.09.15	Fre 26.02.16																
22	3100	Spezifikation u. Zeichnungen	Die 01.09.15	Mon 28.09.15																
23	3110	Tier- u. Spielhaus	Die 01.09.15	Mon 28.09.15																
24	3120	Aussenbereich	Die 01.09.15	Mon 28.09.15																
25	3130	Infrastruktur	Die 01.09.15	Mon 28.09.15																
26	3200	Tiere	Die 01.09.15	Mon 19.10.15																
27	3210	Tierauswahl	Die 01.09.15	Mon 28.09.15																
28	3220	Vorbereitung Tierbeschaffung	Die 29.09.15	Mon 19.10.15																
29	3300	Baseline	Die 29.09.15	Fre 26.02.16																
30	3310	Bauunterlagen	Die 29.09.15	Fre 26.02.16																
31	3320	Baugenehmigung	Die 29.09.15	Die 29.12.15																
32	CDR	Kritisches Design review	Die 17.11.15	Die 17.11.15																
33	M3	Baseline ist abgenommen	Mon 30.11.15	Mon 30.11.15																
34	M4	Baugenehmigung ist erteilt	Son 28.02.16	Son 28.02.16																
35		Start Bauphase	Die 15.03.16	Die 15.03.16																
36	4000	Bau	Die 15.03.16	Mon 06.02.17																
37	4100	Bauleitung	Die 15.03.16	Mon 06.02.17																
38	4200	Tier- u. Spielhaus	Die 15.03.16	Don 13.10.16																

Nr.	PSP Code	Vorgangsname	Anfang	Ende	1. Hälfte				1. Hälfte				1. Hälfte				1. Hälfte			
					1. Quartal		3. Quartal		1. Quartal		3. Quartal		1. Quartal		3. Quartal		1. Quartal		3. Quartal	
					Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Jul
39	4210	Rohbau	Die 15.03.16	Mon 25.04.16																
40	<b>A2</b>	<b>Abnahme Rohbau</b>	<b>Sam 30.04.16</b>	<b>Sam 30.04.16</b>																
41	4220	Innenausbau	Mit 04.05.16	Fre 22.07.16																
42	4230	Technik	Fre 20.05.16	Don 11.08.16																
43	4240	Einrichtung	Fre 12.08.16	Don 13.10.16																
44	<b>4300</b>	<b>Außenbereich</b>	<b>Mit 12.10.16</b>	<b>Die 22.11.16</b>																
45	4310	Tiergehege	Mit 12.10.16	Die 22.11.16																
46	4320	Spielgarten	Mit 12.10.16	Die 08.11.16																
47	4330	Gartenanlage, Pflasterung	Mit 12.10.16	Don 10.11.16																
48	<b>4400</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>Die 15.03.16</b>	<b>Die 11.10.16</b>																
49	4410	Verbindungen Innen-Außen	Die 15.03.16	Mon 04.07.16																
50	4420	Strom, Wasser	Die 15.03.16	Die 11.10.16																
51	4430	Abwasser, Abfallbeseitigung	Die 15.03.16	Die 11.10.16																
52	<b>4500</b>	<b>Tiere</b>	<b>Don 01.09.16</b>	<b>Mon 06.02.17</b>																
53	4510	Tierbeschaffung	Don 01.09.16	Mon 31.10.16																
54	4520	Tierhaltung	Die 25.10.16	Mon 06.02.17																
55	<b>5000</b>	<b>Test</b>	<b>Die 01.11.16</b>	<b>Die 21.02.17</b>																
56	5100	Anforderungen verifizieren	Die 01.11.16	Mon 28.11.16																
57	5200	Kinderzoo validieren	Don 17.11.16	Mit 30.11.16																
58	5300	Verbesserungen	Don 01.12.16	Die 31.01.17																
59	5400	Akzeptanztest	Mit 01.02.17	Die 21.02.17																
60	<b>M5</b>	<b>Kinderzoo ist fertig</b>	<b>Sam 31.12.16</b>	<b>Sam 31.12.16</b>																
61	<b>6000</b>	<b>Abschluss</b>	<b>Mit 22.02.17</b>	<b>Fre 31.03.17</b>																
62	6100	Formale Übergabe	Mit 22.02.17	Die 28.02.17																
63	6200	Einweihungsfeier	Mit 01.03.17	Die 07.03.17																
64	6300	Lessons Learnt, Nachkalkulation	Mit 08.03.17	Die 28.03.17																
65	6400	Projekt auflösen	Mit 01.03.17	Fre 31.03.17																
66	<b>M6</b>	<b>Projektende</b>	<b>Fre 31.03.17</b>	<b>Fre 31.03.17</b>																